



**DAUGIABUČIO NAMO VYTAUTO G. 36, KUPIŠKIS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)  
INVESTICIJŲ PLANAS**

2018 m. rugpjūčio 21 d.  
KUPIŠKIS

Investicijų plano rengimo vadovas: Žilvinas Aukštikalnis, atestatas Nr. 0565, išduotas 2016 02 18  
(parašas, vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, numeris)

Rengėjai: Žilvinas Aukštikalnis, atestatas Nr. 0565, išduotas 2016 02 18  
Rima Aukštikalnienė, diplomo Nr. 170493, išduotas 1989-06-30  
(parašas, vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, numeris)

Užsakovas: UAB „Kupiškio komunalininkas“  
(juridinio asmens pavadinimas, vadovo vardas, pavardė, parašas, fizinio asmens veikimo pagrindas, vardas, pavardė, parašas, data)

Namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas (*jei užsakovas kitas asmuo*):

.....

Suderinta: Kupiškio rajono savivaldybės administracija

.....

Suderinta: Būsto energijos taupymo agentūra

.....

(atstovo pareigos, parašas, vardas, pavardė, data)

## I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicinis planas rengiamas siekiant identifikuoti energetiškai efektyvias bei ekonomiškai pagrįstas priemones atnaujinant pastatą ir didinant jo energinį naudingumą. Įgyvendinus numatomas ir su daugiabučio gyventojais suderintas priemones, pastatas atitiks minimalius energinio naudingumo reikalavimus, bus sumažinta šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija.

Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano (toliau – investicijų planas) užsakovas yra UAB „Kupiškio komunalininkas“. Investicijų planas parengtas pagal 2018-08-20 Paslaugų teikimo sutartį Nr. 2018-858.

Investicijų planas parengtas pagal Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. D1-107 ir pakeistą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-491, 2015 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. D1-580, 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. D1-620, 2017 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-805. Rengiant planą vadovautasi Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymu, Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėmis, daugiabučio namo Energinio naudingumo sertifikato duomenimis. Rengiamas investicijų planas atitinka Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013-2020 metų programą, Kupiškio rajono plėtros iki 2020 metų strateginį planą, Kupiškio rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginį veiklos planą, 2016-05-31/2016-06-27 Partnerystės dėl projekto „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“ įgyvendinimo ir bendradarbiavimo rengiant daugiabučių namų investicijų planus bei savivaldybės viešojo pastato investicijų projektą sutartimi Nr. B7-1.1-2016-63/B5-256.

Vizualiai įvertinus pastato fizinę būklę, nustatyta, kad daugiabučio namo išorinių atitvarų šiluminių techninių rodiklių vertės yra žemos, ir tai sąlygoja didelius šiluminės energijos nuostolius. Daugumos butų langai pakeisti naujais PVC langais su stiklo paketais. Šiluminės energijos daugiausia prarandama per pastato išorines sienas, stogą, konstrukcijų sandūras. Investiciniame plane vertinami du priemonių paketų variantai. Vienas iš variantų įgalintų pasiekti C energinio naudingumo klasę, kitas – B energinio naudingumo klasę. Variantuose numatomos ekonomiškai efektyvios energinį naudingumą didinančios priemonės ir kitos priemonės, atsižvelgiant į esamą pastato būklę ir butų savininkų lūkesčius bei valią.

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo ir finansavimo planai sudaryti vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymu, Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašu, 2009 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1725 „Dėl valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ bei jo pakeitimais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. D1-724 „Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)“. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo (statybos darbų) kaina apskaičiuojama vadovaujantis VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras 2018-03-28 Nr. B-18-009 užregistruotomis Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijomis (pagal 2018 m. kovo mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas) taip pat rinkos kainomis ir bendrąja praktika, suderinus su užsakovu. Preliminarūs statybos darbai ir jų apimtys nustatomi vizualinės apžiūros metu ir pagal natūrinių matavimų duomenis. Nustatant darbų vieneto kainą, darbų kiekių apskaičiavimuose įvertinti tokie skaičiavimo ypatumai:

- apskaičiuojant cokolio atnaujinimo (modernizavimo) darbų vieneto kainą, darbų kiekis priimtas pagal cokolio ilgį (plotą), neįskaitant įėjimų į pastatą;
- apskaičiuojant sienų atnaujinimo (modernizavimo) darbų vieneto kainą, darbų kiekis priimtas pagal pastato sienų išorinį plotą, neįskaitant angų ploto, tačiau įskaitant angokraščių aptaisymą;
- apskaičiuojant stogo atnaujinimo (modernizavimo) darbų vieneto kainą, darbų kiekis priimtas pagal stogo plotą, įskaitant parapetų, ugniasienių plotus.

## II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

### 1. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau – namas) tipo apibūdinimas

- 1.1. namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas) silikatinių plytų mūras;
- 1.2. aukštų skaičius 5;
- 1.3. statybos metai, tipinio namo projekto, pagal kurį pastatytas namas, serijos Nr.: 1973 m.;
- 1.4. namo energinio naudingumo klasė, sertifikato Nr., išdavimo data: energinio naudingumo klasė F, sertifikato Nr. GV-0565-00204, išdavimo data 2018-08-21;
- 1.5. namui priskirto žemės sklypo plotas (m<sup>2</sup>): nėra duomenų;
- 1.6 atkuriamoji namo vertė, tūkst. Eur (pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis): nėra duomenų;

### 2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelė

Eilės Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis, vnt.	Pastabos
1	2	3	4	5
<b>2.1.</b>	<b>bendrieji rodikliai</b>			
2.1.1.	butų skaičius	vnt.	47	
2.1.2.	butų naudingasis plotas	m <sup>2</sup>	1530,32	
2.1.3.	namo negyvenamosios paskirties patalpų skaičius*	vnt.	1	
2.1.4.	namo negyvenamosios paskirties patalpų bendrasis plotas	m <sup>2</sup>	31,01	
2.1.5.	namo butų ir kitų patalpų naudingasis (bendrasis) plotas (2.1.2+2.1.4)	m <sup>2</sup>	1561,33	
<b>2.2.</b>	<b>sienos (nurodyti konstrukciją)</b>			
2.2.1.	išorinių sienų plotas	m <sup>2</sup>	1546,00	Silikatinių plytų mūras (atėmus langų ir kitų angų plotą)
2.2.2.	išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas	W/m <sup>2</sup> K	1,27	
2.2.3.	cokolio plotas	m <sup>2</sup>	116,42	Antžeminė dalis (atėmus angų plotą)
2.2.4.	cokolio šilumos perdavimo koeficientas	W/m <sup>2</sup> K	2,69	
<b>2.3.</b>	<b>stogas (nurodyti konstrukciją)</b>			
2.3.1.	stogo dangos plotas	m <sup>2</sup>	554,05	Sutapdintas
2.3.2.	Stogo ar perdangos pastogėje šilumos perdavimo koeficientas	W/m <sup>2</sup> K	0,85	
<b>2.4.</b>	<b>butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys</b>			
2.4.1.	langų skaičius, iš jų:	vnt.	106	Balkonų durys neįskaičiuotos
2.4.1.1.	langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, skaičius	vnt.	82	Balkonų durys neįskaičiuotos
2.4.2.	langų plotas, iš jų:	m <sup>2</sup>	254,78	Balkonų durys neįskaičiuotos
2.4.2.1.	Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, plotas	m <sup>2</sup>	199,58	Balkonų durys neįskaičiuotos
2.4.3.	balkonų (lodžijų) durų skaičius, iš jų:	vnt.	48	
2.4.3.1.	balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, skaičius	vnt.	35	
2.4.4.	balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų:	m <sup>2</sup>	84,48	
2.4.4.1.	balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, plotas	m <sup>2</sup>	61,60	
<b>2.5.</b>	<b>bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys.:</b>			
2.5.1.	langų skaičius, iš jų	vnt.	53	
2.5.1.1.	langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo	vnt.	-	

	langus, skaičius			
2.5.2	langų plotas, iš jų:	m <sup>2</sup>	51,58	
2.5.2.1.	langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, plotas	m <sup>2</sup> .	-	
2.5.3.	lauko durų skaičius	vnt	8	Laiptinės lauko durys-2; Rūsio durys-3; Tambūro durys-2; Komerinių patalpų -1.
2.5.4.	lauko durų plotas	m <sup>2</sup>	22,43	
<b>2.6</b>	<b>rūsys</b>			
2.6.1.	rūsio perdangos plotas	m <sup>2</sup>	395,11	
2.6.2.	rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas	W/m <sup>2</sup> K	2,04	

\*Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties (prekybos, paslaugų ir pan.) patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamas daiktas. Nustatant suminį gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų plotą, sumuojamas gyvenamųjų patalpų (butų) naudingasis plotas ir negyvenamųjų patalpų bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų taisyklės negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto sąvoka).

### 3. Namų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas

2 lentelė

Eil. Nr.	Vertinimo objektas	Bendras įvertinimas*	Išsamus būklės aprašymas (defektai, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.)	Įvertinimo pagrindai (kasmetinių ir neeilinių apžiūrų, statybos tyrinėjimų ir vizualinės apžiūros aktų datos, registracijos numeriai, vykdytojai)
3.1.	išorinės sienos	2	Silikatinių plytų mūro sienos, iš vidaus tinkuotos. Plytos vietomis įdrėkusios. Sienų ir kitų pastato konstrukcijų sandūros nesandarios. Pastato cokolis veikiamas drėgmės. Cokolio tinkas vietomis atšokęs, padengtas pelėsio, kai kur nutrupėjęs. Nuogrinda sukritusi, vietomis jos nėra. Pastato sienų šilumos perdavimo koeficientas, neatitinka STR 2.01.01 (6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų.	2018-06-07 d. Gyvenamojo namo apžiūros aktas Nr. 1328; 2018-08-20 d. pastato vizualinė apžiūra, UAB „Grosaltera“.
3.2.	pamatai	3	Pamatai gelžbetoninių blokų, veikiami drėgmės. Ant šviesduobių nėra apsauginių grotelių. Pamatų šilumos perdavimo koeficientas neatitinka STR 2.01.01 (6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų.	2018-06-07 d. Gyvenamojo namo apžiūros aktas Nr. 1328; 2018-08-20 d. pastato vizualinė apžiūra, UAB „Grosaltera“.
3.3.	stogas	1	Pastato stogas sutapdintas, dengtas rulonine stogo danga. Hidroizoliacinė danga nesandari, suaižėjusi, ardoma augmenijos. Vietomis yra pūslių. Karnizų gelžbetoninės	2018-06-07 d. Gyvenamojo namo apžiūros aktas Nr. 1328; 2018-08-20 d. pastato

			plokštės veikiamos drėgmės. Ventilacijos kanalų apskardinimai paveikti korozijos, kai kur jų nėra. Lietaus nuvedimo sistema susidėvėjusi, paveikta korozijos. Liptinių įėjimo stogelių hidroizoliacinė danga nesandari, pažeistas apsauginis betono sluoksnis. Stogo šilumos perdavimo koeficientas neatitinka STR 2.01.01 (6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų.	vizualinė apžiūra, UAB „Grosaltera“.
3.4.	butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys	3	Didžioji dalis medinių langų ir balkonų durų yra pakeisti PVC langais su stiklo paketais. Nepakeistų senų sudvejintų langų ir balkono durų rėmai deformuoti ir nesandarūs. Senų langų ir balkonų durų šilumos perdavimo koeficientai ir sandarumas neatitinka STR 2.01.01 (6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų.	2018-06-07 d. Gyvenamojo namo apžiūros aktas Nr. 1328; 2018-08-20 d. pastato vizualinė apžiūra, UAB „Grosaltera“.
3.5.	balkonų ar lodžijų laikinės konstrukcijos	2	Balkonų plokštės be hidroizoliacijos. Dalis butų balkonų įstiklinti. Neįstiklintų balkonų perdangos veikiamos atmosferos kritulių. Pažeistas kai kurių balkonų plokščių apsauginis betono sluoksnis, armatūra veikiama korozijos.	2018-06-07 d. Gyvenamojo namo apžiūros aktas Nr. 1328; 2018-08-20 d. pastato vizualinė apžiūra, UAB „Grosaltera“.
3.6.	rūsio perdanga	3	Rūsio perdanga neapšiltinta, šiluminiai techniniai rodikliai neatitinka STR 2.01.01 (6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų.	2018-06-07 d. Gyvenamojo namo apžiūros aktas Nr. 1328; 2018-08-20 d. pastato vizualinė apžiūra, UAB „Grosaltera“.
3.7.	bendrojo naudojimo patalpų langai ir lauko durys	2	Pastato laiptinių ir rūsio langai seni mediniai. Liptinių lauko durys – atnaujintos metalinės, tambūrų ir rūsio – senos medinės. Senų durų ir langų šilumos perdavimo koeficientai ir sandarumas neatitinka STR 2.01.01 (6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. Įėjimo laiptų nėra.	2018-06-07 d. Gyvenamojo namo apžiūros aktas Nr. 1328; 2018-08-20 d. pastato vizualinė apžiūra, UAB „Grosaltera“.
3.8.	šildymo sistema	2	Priklausoma vienvamzdė šilumos tiekimo sistema. Magistraliniai vamzdynai paveikti korozijos, jų termoizoliacijos žemi šiluminiai techniniai rodikliai. Šildymo sistema nesubalansuota, butai šildomi nevienodai, nėra galimybės individualiai reguliuoti šildymą. Nėra šilumos prietaisų inventorizacijos.	2018-06-07 d. Gyvenamojo namo apžiūros aktas Nr. 1328; 2018-08-20 d. pastato vizualinė apžiūra, UAB „Grosaltera“.
3.9.	karšto vandens sistema	3	Karštas vanduo ruošiamas namo šilumos punkte. Yra karšto vandens cirkuliacinė sistema. Vamzdynai ir armatūra pažeisti korozijos, jų	2018-06-07 d. Gyvenamojo namo apžiūros aktas Nr. 1328;

			termoizoliacija nepakankama. Vamzdynų ilginių šilumos perdavimo koeficientų vertės neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų.	2018-08-20 d. pastato vizualinė apžiūra, UAB „Grosaltera“.
3.10.	vandentiekis	3	Šaltas vanduo pastatui tiekiamas centralizuotai. Senas vamzdynas paveiktas korozijos, neapsaugotas nuo rasojimo.	2018-06-07 d. Gyvenamojo namo apžiūros aktas Nr. 1328; 2018-08-20 d. pastato vizualinė apžiūra, UAB „Grosaltera“.
3.11.	nuotekų šalinimo sistema	3	Nuotekų šalinimo sistemos vamzdynai ketiniai. Ketiniai vamzdžiai pažeisti korozijos. Stovų alsuokliai be gaubtų.	2018-06-07 d. Gyvenamojo namo apžiūros aktas Nr. 1328; 2018-08-20 d. pastato vizualinė apžiūra, UAB „Grosaltera“.
3.12.	vėdinimo sistema	2	Vėdinimo sistema natūrali. Oras pašalinamas per butų virtuvių ir sanitarinių mazgų oro šalinimo kanalus, o infiltracija vyksta per langus (mikroventiliaciją) ir langų orlaides. Ventiliacijos kanalų apskardinimas paveiktas korozijos, kai kur jo nėra. Viršstoginės kanalų dalies plytų mūras dėl drėgmės ir šalčio vietomis aptrupėjęs.	2018-06-07 d. Gyvenamojo namo apžiūros aktas Nr. 1328; 2018-08-20 d. pastato vizualinė apžiūra, UAB „Grosaltera“.
3.13.	bendrieji elektros ir apšvietimo įrenginiai	2	Bendro naudojimo patalpose elektros instaliacija yra dalinai atnaujinta, likusi – susidėvėjusi, morališkai pasenusi.	2018-06-07 d. Gyvenamojo namo apžiūros aktas Nr. 1328; 2018-08-20 d. pastato vizualinė apžiūra, UAB „Grosaltera“.
3.14.	liftai (jei yra)	-	Nėra.	-
3.15.	kita	-	-	-

\* Įvertinimo skalė: 4 – geras; 3 – patenkinamas; 2 – blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 – labai blogas (būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato pažeidimų).

#### 4. Namų esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas (sertifikavimas)

##### 4.1. Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį, 2014-2017 metai.

3 lentelė

Eilės Nr.	Rodiklis	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5
4.1.1.	Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis	$\frac{\text{kWh}}{\text{metus}}$ $\frac{\text{kWh}}{\text{m}^2/\text{metus}}$	367771 235,55	
4.1.2.	Namų energinio naudingumo klasė	klasė	F	
4.1.3.	Faktinės šiluminės energijos sąnaudos namo patalpų šildymui pagal ankstesniųjų 3-jų metų iki projekto rengimo metų vidurkį	$\frac{\text{kWh}}{\text{metus}}$ $\frac{\text{kWh}}{\text{m}^2/\text{metus}}$	218261 139,79	Perskaičiavus norminiams metams
4.1.4.	Nurodytų šildymo sezonų vidutinis dienolaipsnių skaičius	dienolaipsnis	3290	Dienolaipsniai vertinti pagal Biržų meteorologinės

				stoties duomenis
4.1.5.	Šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui vienam dienolaipsniui	kWh/dienolaipsniui	66,34	

4.2. pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namo esamos padėties energinio naudingumo sertifikato duomenis (*nurodyti*):

4.2.1. Pastato atitvarų žemos šiluminės techninės charakteristikos.

4.2.2. Didžiausi šilumos nuostoliai patiriami: per pastato sienas – 99,72 kWh/m<sup>2</sup>/metus, langus – 45,36 kWh/m<sup>2</sup>/metus, stogą – 22,88 kWh/m<sup>2</sup>/metus, grindis virš nešildomų rūsių – 18,43 kWh/m<sup>2</sup>/metus.

## 5. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės:

4.1 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių I variantas)

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Numatomi priemonių techniniai–energiniai rodikliai		
		Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, techninės įrangos charakteristikas ir pan.	Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, U (W/m <sup>2</sup> K) ir /ar kiti rodikliai *	Darbų kiekis (m <sup>2</sup> , m, vnt.)
1	2	3	4	5
5.1.	Energijos efektyvumą didinančios priemonės:			
5.1.1.	Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietuviškų demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą.			
5.1.1.1	Sienų (taip pat cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą	Numatoma atlikti sienų sutvirtinimą ir defektų pašalinimą, išorės sienų (cokolio) šiltinimą. Sienos šiltinamos, įrengiant tinkuojamą fasadą. Numatomi darbai: sienų paviršių paruošimas šiltinimui (sutvirtinimas, plyšių, įtrūkimų, siūlių, išdaužų taisymas, biologinių apnašų valymas, kitas remontas); termoizoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis; dekoratyvinio tinko įrengimas. Šiltinant sienas aptaisomi angokraščiai, įrengiamos lauko palangės langams. Pirmo aukšto apšiltinamos tinkuojamos sienos papildomai armuojamos nuo mechaninių pažeidimų. Įrengiami nauji balkonų aptvarai ir penkto aukšto balkonų stogeliai (11 vnt.) pagal vieningą projektą. Remontuojamos balkonų grindys, įrengiant hidroizoliaciją. Tinkuojamos/aptaisomos balkonų grindų plokštės. Apšiltinami ir tinkuojami stogo karnizai. Cokolis šiltinamas termoizoliacinėmis plokštėmis, apšiltinant ir pamatą iki 1,2 m gylio. Įgilinta cokolio dalis dengiama hidroizoliacine danga, apšiltinama, įrengiama drenažinė membrana, antžeminė – apšiltinama ir tinkuojama dekoratyviniu tinku. Cokolio antžeminė dalis papildomai armuojama nuo mechaninių pažeidimų. Atstatoma/įrengiama betono trinkelė nuo nuogrinda, šviesduobės ir įėjimo aikštelės, nuo sienos atitraukiami suskystintų dujų tiekimo vamzdžiai. Rengiant techninį darbo projektą	≤0,20W/m <sup>2</sup> K	Sienų (įskaitant angokraščių aptaisymą) ~1546,00 m <sup>2</sup> ;  Cokolio (įskaitant požeminę dalį) ~ 246,79 m <sup>2</sup> ;  Balkonų grindų plotas ~ 161,28 m <sup>2</sup> .

		būtina įvertinti sienų, pamatų ir balkonų konstrukcijų stiprinimo ir tvirtinimo poreikį ir numatyti technologijas. Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu. Išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklintus statybos produktus.		
5.1.2.	Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje			
5.1.2.1	Stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas	Numatomas stogo apšiltinimas. Nuardoma esama danga, išlyginamasis sluoksnis, šiltinamoji izoliacija. Suformuojami nuolydžiai, įrengiama garo izoliacija. Remontuojami ventiliacijos kanalai. Tvirtinamos termoizoliacinės plokštės, įrengiama nauja hidroizoliacinė danga. Įrengiami stogo konstrukcijos vėdinimo kaminėliai. Atstatoma žaibosauga, antenos, kita techninė įranga. Įrengiama apsauginė tvorelė. Ventiliacijos kanalai apskardinami plastizoliu dengta cinkuota skarda. Stogeliai virš įėjimų į laiptines remontuojami, apšiltinami ir apskardinami, įrengiama lietaus nuvedimo nuo stogelių sistema. Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.	$\leq 0,16 \text{ W/m}^2\text{K}$	$\sim 554,05 \text{ m}^2$
5.1.2.2	Lietaus nuotekų nuvedimo sistemos keitimas	Keičiami lietvamzdžiai ir latakai, remontuojami/atstatomi išvadai (po pamatų ir sienų apšiltinimo).		Latakai~86 m; Stovai~130 m.
5.1.3.	Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus			
5.1.3.1	Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus	Seni butų langai ir balkono durys keičiami naujais PVC langais su 1-kameriniais stiklo paketais (orinio laidžio klasė - 4), užpildytais dujomis, vienas stiklas su selektyvine danga. Po pakeitimo atliekami būtini angokraščių apdailos darbai, įrengiamos palangės. Po pakeitimo turi būti užtikrintas oro pritekėjimas vėdinimui.	$\leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	$\sim 78,08 \text{ m}^2$
5.1.4.	Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūšio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)			



5.1.4.1	Laiptinės ir rūšio langų keitimas naujais	Seni rūšio ir laiptinių langai keičiami naujais PVC langais su 1-kameriniais stiklo paketais, užpildytais dujomis (orinio laidžio klasė - 4). Po pakeitimo atliekami būtini angokraščių apdailos darbai. Po pakeitimo turi būti užtikrintas oro pritekėjimas vėdinimui.	$\leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ (laiptinės) $\leq 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (rūšio)	~ 51,58 m <sup>2</sup>
5.1.4.2	Lauko durų keitimas naujomis	Laiptinių tambūrų durys keičiamos naujomis PVC profilio durimis, rūšio ir techninės patalpos durys – metalinėmis apšiltintomis durimis. Po pakeitimo atliekami būtini angokraščių apdailos darbai.	$\leq 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$	Rūšio ir techninės patalpos durys – 5,88 m <sup>2</sup> ; Tambūrų durys – 6,76 m <sup>2</sup> .
5.1.4.3	Pandusų įrengimas	Įrengiami pandusai su turėklais, nuolydis - 1:12.		~ 8,58 m <sup>2</sup>
5.1.5.	Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su šilumogražos (rekuperacijos) funkcija įrengimas			
5.1.5.1	Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą	Išvalomos, dezinfekuojamos ir suremontuojamos ventiliacijos šachtos. Techninio darbo rengimo metu įvertinama detali sistemos būklė ir esant būtinybei tikslinami sprendiniai, užtikrinant STR 2.01.01 (3):1999 „Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.“ ir STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ reikalavimus.	Ventiliacinė šachta	48 butai
5.1.6.	Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atnaujinimas (modernizavimas):			
5.1.6.1	šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) termostatinų ventilių įrengimas, ir (ar) individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas			
	Balansinių ventilių ant stovų įrengimas	Ant stovų sumontuojami automatiniai balansiniai ventiliai. Šildymo sistema subalansuojama pagal pasikeitusius šiluminės energijos poreikius. Darbams naudojama armatūra, technologijos ir apimtys parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.	Balansinis ventilis	~ 21 vnt.
	Šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas	Šildymo sistemos magistralinių vamzdynų keitimas ir izoliavimas. Šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai keičiami naujais, pakeičiama uždarojoji armatūra, vamzdžiai gruntuojami, dažomi, izoliuojami termoizoliacine medžiaga, užtaisomos vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietos, paruošiama eksploatacijai: atliekamas sistemos praplovimas, hidraulinis bandymas. Darbų apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu.	Vamzdynų ilgis	~ 250 m

	Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinų ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose	Butuose ir laiptinėse prie kiekvieno šildymo prietaiso montuojamas apvado ribotuvas ir termostatinis ventilis, kuris leidžia reguliuoti šildymo prietaiso temperatūrą.	Termoreguliatorius	~ 107 kompl.
5.1.6.2	karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas			
	Karšto vandens sistemos magistralinių vamzdynų keitimas ir izoliavimas.	Karšto vandens magistraliniai vamzdynai keičiami naujais, pakeičiama uždaromoji armatūra, vamzdžiai gruntuojami, dažomi, izoliuojami termoizoliacine medžiaga. Atlikus darbus, užtaisomos vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietos, paruošiama eksploatacijai: sistemos praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darbų apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu.	Vamzdynų ilgis	~ 120 m
5.1.6.3	šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas, taip pat atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas			
	Šilumos punkto modernizavimas	Šilumos punktas modernizuojamas pagal pasikeitusius šiluminės energijos poreikius: esamo šilumos punkto demontavimas, nepriklausomų šildymo ir karšto vandens ruošimo mazgų montavimas, prijungimas prie šilumos tinklų ir vandens tiekimo sistemų, pastato šildymo, karšto vandens sistemų. Vamzdynų padengimas antikorozine danga, izoliavimas termoizoliaciniais kevalais. Sistemos hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos medžiagos, technologijos ir apimtys parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.	Šilumos punktas	~380 kW
5.2	Kitos priemonės:			
5.2.1.	Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų atnaujinimas ar keitimas			
5.2.1.1	Buitinio nuotakyno vamzdynų keitimas	Pastato buitinio nuotakyno stovų ir horizontaliųjų vamzdynų rūsyje keitimas. Vamzdynų demontavimas, naujų plastikinių slėgiminių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas ir prijungimas prie išvado įmovos bei butų sistemos. Stovų išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. Rūsio vamzdynų ilgis – 50 m, stovų ilgis – 200 m. Užtaisomos vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietos, atstatomos rūsio grindys vamzdžių klojimo vietose. Atlikus darbus, patalpose atstatoma dalinė apdaila, paruošiama eksploatacijai: atliekamas hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos medžiagos, technologijos ir apimtys parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.	Vamzdyno ilgis	~ 250 m
5.2.1.2	Šalto vandentiekio sistemos keitimas	Šaltojo vandentiekio magistralinių vamzdynų ir stovų keitimas. Esamų šaltojo vandentiekio	Vamzdynų ilgis	~ 290 m

		magistralinių vamzdynų, uždarnosios armatūros ir tiekiamųjų stovų demontavimas, naujų vamzdynų, įskaitant atšakas į butus (iki skaitiklių), ir armatūros montavimas, prijungimas, gruntavimas, dažymas. Vamzdynų izoliavimas. Atlikus darbus, užtaisomos vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietos, patalpose atstatoma dalinė apdaila, paruošiama eksploatacijai: sistemos praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Horizontalaus vamzdyno ilgis ~ 90 m, stovų (įskaitant atšakas) ~ 200 m. Darbų apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu.		
--	--	--	--	--

• Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento  $U$  ( $W/(m^2K)$ ) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

**\* II variantas sudarytas pagal gyventojų pasirinktas priemones**

4.2 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių II variantas)

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Numatomi priemonių techniniai–energiniai rodikliai		
		Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, techninės įrangos charakteristikas ir pan.	Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, $U$ ( $W/m^2K$ ) ir /ar kiti rodikliai *	Darbų kiekis ( $m^2$ , m, vnt.)
1	2	3	4	5
5.1.	Energijos efektyvumą didinančios priemonės:			
5.1.1.	Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą.			
5.1.1.1	Sienų (taip pat cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą	Numatoma atlikti sienų defektų pašalinimą, išorės sienų (cokolio) šiltinimą, derinant vėdinamą fasadą su tinkuojamu. Sienos šiltinamos termoizoliacinėmis plokštėmis ir aptaisomos apdailinėmis plokštėmis/akmens masės plytelėmis arba tinkuojamos. Numatomi darbai: sienų paviršių paruošimas šiltinimui (sutvirtinimas, plyšių, įtrūkimų, siūlių, išdaužų taisymas, biologinių apnašų valymas, kitas remontas); metalinio karkaso įrengimas; termoizoliacinių plokščių tvirtinimas; vėjo izoliacijos įrengimas; apdailinių plokščių ar akmens masės plytelių tvirtinimas; termoizoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis; dekoratyvinio tinko įrengimas. Šiltinant sienas aptaisomi angokraščiai, įrengiamos lauko palangės langams. Cokolis šiltinamas termoizoliacinėmis plokštėmis, apšiltinant ir pamatą iki 1,2 m gylio. Įgilinta cokolio dalis dengiama hidroizoliacine danga, apšiltinama, įrengiama drenažinė	$\leq 0,20 W/m^2K$	Sienų (įskaitant angokraščių aptaisymą) ~1546,00 $m^2$ ;  Cokolio (įskaitant požeminę dalį) ~ 246,79 $m^2$ .

		membrana, antžeminė – apšiltinama ir aptaisoma apdailinėmis plokštėmis/plytelėmis. Iš išorės apšiltinamos ir tinkuojamos pirmo/antro aukšto butų balkonų grindų plokštės ir stogo karnizai. Atstatoma/įrengiama betono trinkelė nuogrinda, šviesduobės ir įėjimo aikštelės, nuo sienos atitraukiami suskystintų dujų tiekimo vamzdžiai. Rengiant techninį darbo projektą būtina įvertinti sienų, pamatų ir balkonų konstrukcijų stiprinimo ir tvirtinimo poreikį ir numatyti technologijas. Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu. Išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus.		
5.1.2.	Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje			
5.1.2.1	Stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas	Numatomas stogo apšiltinimas. Nuardoma esama danga, išlyginamasis sluoksnis, šiltinamoji izoliacija. Suformuojami nuolydžiai, įrengiama garo izoliacija. Remontuojami ventiliacijos kanalai. Tvirtinamos termoizoliacinės plokštės, įrengiama nauja hidroizoliacinė danga. Įrengiami stogo konstrukcijos vėdinimo kaminėliai. Atstatoma žaibosauga, antenos, kita techninė įranga. Įrengiama apsauginė tvorelė. Ventiliacijos kanalai apskardinami plastizoliu dengta cinkuota skarda. Įrengiami apšiltinti penkto aukšto balkonų stogeliai. Stogeliai virš įėjimų į laiptines remontuojami, apšiltinami ir apskardinami, įrengiama lietaus nuvedimo nuo stogelių sistema. Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.	$\leq 0,16 \text{ W/m}^2\text{K}$	$\sim 554,05 \text{ m}^2$
5.1.2.2	Lietaus nuotekų nuvedimo sistemos keitimas	Keičiami lietvamzdžiai ir latakai, remontuojami/atstatomi išvadai (po pamatų ir sienų apšiltinimo).		Latakai~86 m; Stovai~130 m.
5.1.3.	Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus			
5.1.3.1	Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų	Seni butų langai bei balkono durys keičiami naujais PVC langais su ne mažiau kaip vienos	$\leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	$\sim 78,08 \text{ m}^2$

	durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus	kameros stiklo paketais, užpildytais dujomis, vienas stiklas su selektyvine danga (orinio laidžio klasė - 4). Po pakeitimo atliekami būtini angokraščių apdailos darbai, įrengiamos palangės. Po pakeitimo turi būti užtikrintas oro pritekėjimas vėdinimui. Kai kuriose patalpose langai pakeisti naujais, kurių orinio laidžio klasė nežinoma, todėl sprendimas dėl langų keitimo, darbų apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu, siekiant užtikrinti energinio naudingumo B klasę atitinkantį sandarumą.		
5.1.4.	Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)			
5.1.4.1	Laiptinės ir rūsio langų keitimas naujais	Seni rūsio ir laiptinių langai keičiami naujais PVC langais su 1-kameriniais stiklo paketais, užpildytais dujomis (orinio laidžio klasė - 4). Po pakeitimo atliekami būtini angokraščių apdailos darbai. Po pakeitimo turi būti užtikrintas oro pritekėjimas vėdinimui.	$\leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ (laiptinės) $\leq 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (rūsio)	~ 51,58 m <sup>2</sup>
5.1.4.2	Lauko durų keitimas naujomis	Laiptinių tambūrų durys keičiamos naujomis PVC profilio durimis; laiptinių lauko, rūsio ir techninės patalpos durys – metalinėmis apšiltintomis durimis. Po pakeitimo atliekami būtini angokraščių apdailos darbai.	$\leq 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$	Laiptinių lauko, rūsio ir techninės patalpos durys – 13,64 m <sup>2</sup> ; Tambūrų durys – 6,76 m <sup>2</sup> .
5.1.4.3	Pandusų įrengimas	Įrengiami pandusai su turėklais, nuolydis - 1:12.		~ 8,58 m <sup>2</sup>
5.1.5.	Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą			
5.1.5.1	Balkonų įstiklinimas	Rekomenduojama įstiklinti visus butų balkonus pagal vieningą projektą, praplatinant balkono plokštę. Įrengiami pamatai, metalinių elementų balkonų konstrukcija, betonuojamos armuotos balkono plokštės. Stiklinama PVC profilio langais. Stiklinimo konstrukcija montuojama balkono viršutinėje dalyje, nuo atitvaro iki perdangos. Apatinėje dalyje įrengiamas nepermatomas apšiltintas atitvaras. Balkonų stiklinimo sprendiniai parenkami techninio projekto rengimo metu ir turi būti suderinami su butų savininkais.	Langų- $U \leq 2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ ;  Atitvaro- $U \leq 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ .	Balkonų plotas ~ 161,28 m <sup>2</sup>
5.1.6.	Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su šilumogražos (rekuperacijos) funkcija įrengimas			
5.1.6.1	Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą	Ventiliacijos sistemos atnaujinimas, įrengiant energijos atstatymo įrenginius (rekuperatorius). Išvalomos, dezinfekuojamos ir sandarinamos ventiliacijos šachtos, keičiamos grotelės. Trijų butų (4a, 5a ir 7) kambariuose įrengiami rekuperatoriai. Techninio darbo rengimo metu įvertinama detali sistemos būklė ir esant būtinybei tikslinami sprendiniai, užtikrinant STR 2.01.01	Ventiliacinė šachta Rekuperatoriai	48 butai 3 butai

		(3):1999 „Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.“ ir STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ reikalavimus.		
5.1.7.	Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atnaujinimas (modernizavimas):			
5.1.7.1	šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) termostatinų ventilių įrengimas, ir (ar) individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas			
	Balansinių ventilių ant stovų įrengimas	Ant stovų sumontuojami automatiniai balansiniai ventiliai. Šildymo sistema subalansuojama pagal pasikeitusius šiluminės energijos poreikius. Darbams naudojama armatūra, technologijos ir apimtys parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.	Balansinis ventilis	~ 21 vnt.
	Šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas	Šildymo sistemos magistralinių vamzdynų keitimas ir izoliavimas. Šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai keičiami naujais, pakeičiama uždaromoji armatūra, vamzdžiai gruntuojami, dažomi, izoliuojami termoizoliacine medžiaga, užtaisomos vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietos, paruošiama eksploatacijai. Darbų apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu.	Vamzdynų ilgis	~ 250 m
		Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovus. Demontuojami seni šildymo sistemos stovų vamzdynai, montuojami nauji stovai ir prijungiamieji vamzdynai, prijungiami šildymo prietaisai, vamzdynai gruntuojami ir dažomi, rūsyje izoliuojami. Atlikus darbus, užtaisomos vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietos, patalpose atstatoma dalinė apdaila, paruošiama eksploatacijai: sistemos praplovimas, hidraulinis bandymas. Darbų apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu.	Vamzdynų ilgis	~ 720 m
		Radiatorių keitimas. Butuose ir laiptinėse keičiami šildymo prietaisai (radiatoriai). Paruošiama eksploatacijai: sistemos praplovimas, hidraulinis bandymas. Kai kuriose patalpose radiatoriai pakeisti naujais, todėl sprendimas dėl jų keitimo, kitų darbų apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu.	Radiatorius	~ 109 vnt.
	Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinų	Butuose ir laiptinėse prie kiekvieno šildymo prietaiso montuojamas termostatinis ventilis, kuris leidžia reguliuoti šildymo prietaiso temperatūrą. Taip pat pastate įrengiama šilumos	Termoreguliacijos sistema	~ 107 vnt. 1 kompl.

	ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose	daliklių sistema, fiksuojanti šiluminės energijos suvartojimą kiekviename bute.		
5.1.7.2	karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas			
	Karšto vandens sistemos magistralinių vamzdynų keitimas ir izoliavimas.	Karšto vandens magistraliniai vamzdynai keičiami naujais, pakeičiama uždaroji armatūra, vamzdžiai gruntuojami, dažomi, izoliuojami termoizoliacine medžiaga, užtaisomos vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietos, paruošiama eksploatacijai. Darbų apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu.	Vamzdynų ilgis	~ 120 m
	Karštojo vandentiekio tiekiamųjų bei cirkuliacinių stovų keitimas ir izoliavimas	Esamų karštojo vandentiekio tiekiamųjų bei cirkuliacinių stovų keitimas. Atliekamas esamų stovų demontavimas, naujų stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant atjungiamąją ir vandens išleidimo armatūrą, vamzdynų gruntavimas. Vamzdžių, alkūnių, flanšų, ventilių izoliavimas termoizoliaciniais kevalais. Atlikus darbus, užtaisomos vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietos, patalpose atstatoma dalinė apdaila, paruošiama eksploatacijai: sistemos praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darbų apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu.	Stovų ilgis	~ 390 m
5.1.7.3	šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas, taip pat atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas			
	Šilumos punkto modernizavimas	Šilumos punktas modernizuojamas pagal pasikeitusius šiluminės energijos poreikius: esamo šilumos punkto demontavimas, nepriklausomų šildymo ir karšto vandens ruošimo mazgų montavimas, prijungimas prie šilumos tinklų ir vandens tiekimo sistemų, pastato šildymo, karšto vandens sistemų. Vamzdynų padengimas antikorozine danga, izoliavimas termoizoliaciniais kevalais. Sistemos hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos medžiagos, technologijos ir apimtys parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.	Šilumos punktas	~ 380 kW
5.2	Kitos priemonės:			
5.2.1.	Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų atnaujinimas ar keitimas			
5.2.1.1	Buitinio nuotakyno vamzdynų keitimas	Pastato buitinio nuotakyno stovų, horizontaliųjų vamzdynų rūsyje ir išvadų keitimas. Vamzdynų demontavimas, naujų plastikinių slėgiminių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas ir prijungimas prie kiemo nuotakyno bei butų sistemos. Rūsio vamzdynų ir išvadų ilgis – 85 m, stovų ilgis – 200 m. Užtaisomos vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietos, atstatomos rūsio grindys vamzdžių klojimo vietose. Atlikus darbus, patalpose atstatoma	Vamzdyno ilgis	~ 285 m

		dalinė apdaila, paruošiama eksploatacijai: atliekamas hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos medžiagos, technologijos ir apimtys parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.		
5.2.1.2	Šalto vandentiekio sistemos keitimas	Šaltojo vandentiekio magistralinių vamzdinių ir stovų keitimas. Esamų šaltojo vandentiekio magistralinių vamzdinių, uždaromosios armatūros ir tiekiamųjų stovų demontavimas, naujų vamzdinių, įskaitant atšakas į butus (iki skaitiklių), ir armatūros montavimas, prijungimas, gruntavimas, dažymas. Vamzdinių izoliavimas. Atlikus darbus, užtaisomos vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietos, patalpose atstatoma dalinė apdaila, paruošiama eksploatacijai: sistemos praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Horizontalaus vamzdinio ilgis ~ 90 m, stovų (įskaitant atšakas) ~ 200 m. Darbų apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu.	Vamzdinių ilgis	~ 290 m
5.2.2.	Bendrojo naudojimo laiptinių paprastasis remontas			
5.2.2.1	Bendrojo naudojimo laiptinių dažymas	Laiptinių sienų, lubų, grindų ir laiptų, turėklų dažymas. Užtaisomos išmušos, atstatomas pažeistas tinkas, pašalinami seni dažai, paviršiai gruntuojami, glaistomi, dažomi. Netinkami turėklų porankiai pakeičiami naujais. Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos, apimtys patikslinamos techninio darbo projekto rengimo metu.		Sienos ~735,0 m <sup>2</sup> ; Lubos ~210,0 m <sup>2</sup> ; Grindys ~251,0 m <sup>2</sup> ; Turėklai ~60,0 m <sup>2</sup> .

• Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento  $U$  ( $W/(m \cdot 2K)$ ) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.



**6. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas**

5 lentelė

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Kiekis		
			Esama padėtis	Planuojama	Planuojama
1	2	3	4	5	6
<b>PROJEKTO RODIKLIAI</b>					
6.1.	Pastato energinio naudingumo klasė	klasė	F	C	B
6.2.	Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui, iš jų pagal energiją taupančias priemones:	kWh/metus kWh/m <sup>2</sup> /metus	367771 235,55	92509 59,25	104422 66,88
6.2.1.	patalpų langų keitimas,		45,36	19,35	19,17
6.2.2.	išorinių sienų (cokolio) šiltinimas,		99,72	8,86	8,86
6.2.3.	stogo šiltinimas,		22,88	2,37	2,37
6.2.4.	patalpų išorinių durų keitimas,		1,01	0,56	0,56
6.2.5.	perdangos virš nešildomo rūsio šiltinimas,		18,43	18,43	18,43
6.2.6.	šildymo sistemos/prietaisų balansavimo/reguliavimo prietaisų įrengimas,		--	- 1,98	- 1,98
6.2.7.	atsinaujinančios energijos prietaisų įrengimas.		--	--	--
6.3.	Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	procentais	--	75	72
6.4.	Išmetamo ŠESD (CO <sub>2</sub> ) kiekio sumažėjimas	tonų/metus	--	48,4	62,4
<b>PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAI*</b>					
6.5.	Pastato energinio naudingumo klasė, įgyvendinus pirmojo etapo priemones	klasė			
6.6.	Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis, įgyvendinus pirmojo etapo priemones	procentais			

\* Pildoma, jeigu projektą numatoma įgyvendinti etapais

## 7. Namu atnaujinimo (modernizavimo) priemonių skaičiuojamoji kaina

6 lentelė

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina			
		I variantas		II variantas	
		tūkstančiais Eur	Eur/m <sup>2</sup> naudingojo (bendrojo) ploto	tūkstančiais Eur	Eur/m <sup>2</sup> naudingojo (bendrojo) ploto
1	2	3	4	5	6
7.1.	<b>Energijos efektyvumą didinančios priemonės, išviso</b>	<b>329,72</b>	<b>211,19</b>	<b>463,04</b>	<b>296,58</b>
	iš jų:				
7.1.1.	Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietauszdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą	197,49	126,49	196,93	126,13
7.1.2.	Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje	59,33	38,00	59,33	38,00
7.1.3.	Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus	13,3	8,52	13,3	8,52
7.1.4.	Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgalųjų poreikiams (panduso įrengimas)	14,13	9,05	16,73	10,72
7.1.5.	Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą	0	0,00	67,08	42,96
7.1.6.	Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su šilumogražos (rekuperacijos) funkcija įrengimas	5,27	3,38	9,87	6,32
7.1.7.	Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atnaujinimas (modernizavimas):				
7.1.7.1	šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) termostatinų ventilių įrengimas, ir (ar) individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas				
	Balansinių ventilių ant stovų įrengimas	5,29	3,39	5,29	3,39
	šildymo sistemos vamzdynų keitimas ir izoliavimas	5,67	3,63	21,52	13,78
	radiatorių keitimas	0	0,00	10,99	7,04
	Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinų ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose	10,26	6,57	25,38	16,26
7.1.7.2	karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas	3,42	2,19	21,06	13,49
7.1.7.3	šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas, taip pat				

	atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas				
	Šilumos punkto modernizavimas	15,56	9,97	15,56	9,97
7.2.	<b>Kitos priemonės, iš viso</b>	<b>20,49</b>	<b>13,13</b>	<b>34,67</b>	<b>22,21</b>
	iš jų:				
7.2.1.	Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų atnaujinimas ar keitimas				
7.2.1.1	Šalto vandens sistemos atnaujinimas	12,36	7,92	12,36	7,92
7.2.1.2	Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas	8,13	5,21	9,66	6,19
7.2.2.	Bendrojo naudojimo laiptinių paprastasis remontas		0	12,65	8,10
	<b>Iš viso</b>	<b>350,21</b>	<b>224,32</b>	<b>497,71</b>	<b>318,79</b>
7.3.	Kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos, procentais	5,85		6,97	

## 8. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

7 lentelė

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	I variantas		II variantas	
		Preliminari kaina, tūkst. Eur	Santykinė kaina, Eur/m <sup>2</sup>	Preliminari kaina, tūkst. Eur	Santykinė kaina, Eur/m <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6
<b>8.1.</b>	<b>Statybos darbai, iš viso:</b>	<b>350,21</b>	<b>224,32</b>	<b>497,71</b>	<b>318,79</b>
	iš jų:				
8.1.1	statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	329,72	211,19	463,04	296,58
8.2.	Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas)	24,51	15,70	34,84	22,31
8.3.	Statybos techninė priežiūra	7,00	4,48	9,95	6,37
8.4.	Projekto administravimas	5,38	3,45	5,38	3,45
	<b>Iš viso:</b>	<b>387,10</b>	<b>247,93</b>	<b>547,88</b>	<b>350,91</b>

## 9. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas

8 lentelė

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	
			1 var.	2 var.
1	2	3	4	5
9.1.	Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas:			
9.1.1.	pagal suvestinę kainą	metais	25,9	38,3
9.1.2.	atėmus valstybės paramą	metais	16,6	24,5
9.2.	Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas:			
9.2.1.	pagal suminę kainą	metais	22,1	32,4
9.2.2.	atėmus valstybės paramą	metais	15,2	22,1

Vertinant projekto ekonominį naudingumą imta AB „Panevėžio energija“ nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. nustatyta vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams – 5,43 ct/kWh su 9 proc. PVM.

## 10. Projekto įgyvendinimo planas

9 lentelė

	Įgyvendinamų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių ir etapų (jei projektas įgyvendinamas etapais) pavadinimas	Darbų pradžia (metai, mėnuo)	Darbų pabaiga (metai, mėnuo)	Pastabos
	TDP parengimas	2019 03	2019 08	
10.1	Sienų (taip pat cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą	2019 09	2021 08	Nurodytas preliminarus darbų pradžios ir pabaigos laikas, kuris bus tikslinamas namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo eigoje
10.2	Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje	2019 09	2021 08	
10.3	Senų butų langų ir balkono durų keitimas naujais	2019 09	2021 08	
10.4	Bendrojo naudojimo patalpose esančių bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūšio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)	2019 09	2021 08	
10.5	Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą	2019 09	2021 08	
10.6	Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su šilumogražos (rekuperacijos) funkcija įrengimas	2019 09	2021 08	
10.7	Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atnaujinimas (modernizavimas):	2019 09	2020 09	
10.8	Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų atnaujinimas ar keitimas	2019 09	2020 09	

## 11. Projekto finansavimo planas

10 lentelė

Eil. Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamos lėšos				Pastabos
		I variantas		II variantas		
		Suma, tūkst. Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos %	Suma, tūkst. Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos %	
1.	2	3	4	5	6	7
11.1.	<b>Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu</b>					
11.1.1	butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos		0,00%		0,00%	
11.1.2	kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	<b>350,21</b>	90,47%	<b>497,71</b>	90,84%	darbai
11.1.3	valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas	36,89	9,53%	50,17	9,16%	
11.1.4.	kitos		0,00%		0,00%	
<b>Iš viso:</b>		<b>387,10</b>	<b>100%</b>	<b>547,88</b>	<b>100%</b>	
11.2.	<b>Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų:</b>					
11.2.1.	projekto parengimo išlaidų kompensavimas	24,51	100%	34,84	100%	
11.2.2.	statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas	7,00	100%	9,95	100%	
11.2.3.	projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas	5,38	100%	5,38	100%	
11.2.4.	valstybės parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms:					
11.2.4.1.	kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms	98,92	30%	138,91	30%	
11.2.4.2.	papildoma valstybės parama, kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų ir (ar) pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinis ventilius, papildomai kompensuojant 10 proc. šių priemonių įgyvendinimo kainos	3,11	10%	7,87	10%	

Pastaba: į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, apmokant kreditą ir palūkanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu.

## 12. Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų ir kitų patalpų savininkams

11 lentelė I variantas

Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų naudingas (bendras) plotas, m <sup>2</sup>	Investicijų suma, Eur				Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m <sup>2</sup>	Pastabos
		Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitos priemonės	Iš viso				
		Bendrosios investicijos	Individualios investicijos						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Butas Nr. 1	20,08	3944,83	191,80	263,52	4400,15	1287,23	3112,92	0,86	
Stomatologinis	31,01	6092,09	191,80	406,96	6690,85	1946,14	4744,71	0,85	
Butas Nr. 2	25,83	5074,45	191,80	338,98	5605,23	1633,86	3971,36	0,85	
Butas Nr. 2A	34,11	6701,10	191,80	447,64	7340,54	2133,02	5207,53	0,85	
Butas Nr. 3	31,46	6180,50	191,80	412,86	6785,16	1973,26	4811,89	0,85	
Butas Nr. 3A	37,13	7294,40	287,70	487,27	8069,37	2353,44	5715,94	0,85	
Butas Nr. 4	30,58	6007,61	191,80	401,31	6600,73	1920,21	4680,51	0,85	
Butas Nr. 4A	57,51	11298,17	971,34	754,73	13024,23	3796,71	9227,52	0,89	
Butas Nr. 5	30,36	5964,39	191,80	398,43	6554,62	1906,95	4647,67	0,85	
Butas Nr. 5A	31,91	6268,90	191,80	418,77	6879,47	2000,39	4879,08	0,85	
Butas Nr. 6	31,78	6243,36	191,80	417,06	6852,22	1992,56	4859,67	0,85	
Butas Nr. 7	19,99	3927,15	191,80	262,34	4381,29	1281,80	3099,48	0,86	
Butas Nr. 8	25,82	5072,49	1258,25	338,85	6669,58	1953,20	4716,39	1,01	
Butas Nr. 9	31,31	6151,03	191,80	410,89	6753,72	1964,22	4789,50	0,85	
Butas Nr. 10	30,56	6003,69	191,80	401,05	6596,54	1919,01	4677,53	0,85	
Butas Nr. 11	30,49	5989,93	191,80	400,13	6581,87	1914,79	4667,08	0,85	
Butas Nr. 12	31,77	6241,40	191,80	416,93	6850,13	1991,95	4858,18	0,85	
Butas Nr. 13	20,3	3988,05	191,80	266,41	4446,26	1300,49	3145,76	0,86	
Butas Nr. 14	26,22	5151,07	191,80	344,10	5686,96	1657,37	4029,59	0,85	
Butas Nr. 15	31,86	6259,08	191,80	418,11	6868,99	1997,38	4871,61	0,85	
Butas Nr. 16	31,58	6204,07	1258,25	414,44	7876,76	2300,43	5576,32	0,98	
Butas Nr. 17	30,67	6025,30	191,80	402,50	6619,59	1925,64	4693,95	0,85	
Butas Nr. 18	31,91	6268,90	1258,25	418,77	7945,92	2320,33	5625,59	0,98	
Butas Nr. 19	20,67	4060,74	1258,25	271,26	5590,25	1642,73	3947,52	1,06	
Butas Nr. 20	26,69	5243,40	191,80	350,26	5785,47	1685,71	4099,76	0,85	
Butas Nr. 21	31,22	6133,35	191,80	409,71	6734,86	1958,80	4776,06	0,85	
Butas Nr. 22	31,36	6160,85	191,80	411,55	6764,20	1967,24	4796,96	0,85	
Butas Nr. 23	30,71	6033,15	191,80	403,02	6627,97	1928,05	4699,92	0,85	
Butas Nr. 24	31,85	6257,11	191,80	417,98	6866,89	1996,78	4870,12	0,85	
Butas Nr. 25	20,18	3964,48	191,80	264,83	4421,11	1293,26	3127,85	0,86	
Butas Nr. 26	26,62	5229,65	191,80	349,35	5770,80	1681,49	4089,31	0,85	
Butas Nr. 27	30,29	5950,64	874,94	397,51	7223,09	2107,67	5115,42	0,94	
Butas Nr. 28	31,83	6253,18	575,11	417,72	7246,01	2110,56	5135,45	0,89	
Butas Nr. 29	46,63	9160,73	287,70	611,95	10060,37	2926,14	7134,24	0,85	
Butas Nr. 30	46,67	9168,59	1737,46	612,47	11518,52	3363,48	8155,04	0,97	
Butas Nr. 31	52,78	10368,93	2037,30	692,65	13098,88	3821,77	9277,12	0,97	
Butas Nr. 32	46,11	9058,57	2037,30	605,12	11700,99	3419,67	8281,32	1,00	
Butas Nr. 33	27,88	5477,18	874,94	365,88	6718,01	1962,39	4755,62	0,95	
Butas Nr. 34	35,26	6927,03	191,80	462,73	7581,56	2202,34	5379,21	0,85	
Butas Nr. 35	34,57	6791,47	191,80	453,68	7436,95	2160,75	5276,20	0,85	
Butas Nr. 36	46,43	9121,44	970,84	609,32	10701,60	3119,02	7582,58	0,91	
Butas Nr. 37	27,82	5465,40	191,80	365,09	6022,29	1753,83	4268,46	0,85	
Butas Nr. 38	35,15	6905,42	874,94	461,29	8241,65	2400,66	5840,99	0,92	
Butas Nr. 39	34,52	6781,65	191,80	453,02	7426,47	2157,73	5268,74	0,85	
Butas Nr. 40	44,14	8671,55	287,70	579,27	9538,52	2776,03	6762,49	0,85	
Butas Nr. 41	27,96	5492,90	191,80	366,93	6051,63	1762,27	4289,36	0,85	
Butas Nr. 42	35,19	6913,28	191,80	461,81	7566,89	2198,12	5368,76	0,85	
Butas Nr. 43	34,56	6789,51	191,80	453,55	7434,85	2160,15	5274,71	0,85	
<b>Iš viso</b>	<b>1561,33</b>	<b>306732,13</b>	<b>22987,87</b>	<b>20490,00</b>	<b>350210,00</b>	<b>102027,00</b>	<b>248183,00</b>		

Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų naudingas (bendras) plotas, m <sup>2</sup>	Investicijų suma, Eur				Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m <sup>2</sup>	Pastabos
		Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitos priemonės	Iš viso				
		Bendrosios investicijos	Individualios investicijos						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Butas Nr. 1	20,08	4410,55	2073,64	445,89	6930,07	2061,93	4868,14	1,34	
Stomatolog.	31,01	6811,31	676,12	688,59	8176,02	2400,59	5775,43	1,03	
Butas Nr. 2	25,83	5673,53	2073,64	573,57	8320,73	2460,65	5860,08	1,26	
Butas Nr. 2A	34,11	7492,22	676,12	757,43	8925,77	2615,55	6310,22	1,03	
Butas Nr. 3	31,46	6910,15	2073,64	698,58	9682,37	2851,05	6831,32	1,20	
Butas Nr. 3A	37,13	8155,56	1014,18	824,49	9994,23	2950,11	7044,12	1,05	
Butas Nr. 4	30,58	6716,86	2073,64	679,04	9469,54	2790,03	6679,51	1,21	
Butas Nr. 4A	57,51	12632,00	3939,98	1277,03	17849,02	5264,77	12584,25	1,21	
Butas Nr. 5	30,36	6668,54	2073,64	674,16	9416,33	2774,77	6641,56	1,21	
Butas Nr. 5A	31,91	7008,99	1976,12	708,58	9693,69	2853,00	6840,69	1,19	
Butas Nr. 6	31,78	6980,44	2073,64	705,69	9759,77	2873,24	6886,53	1,20	
Butas Nr. 7	19,99	4390,78	3373,64	443,89	8208,31	2445,69	5762,61	1,60	
Butas Nr. 8	25,82	5671,33	3140,10	573,34	9384,78	2779,90	6604,88	1,42	
Butas Nr. 9	31,31	6877,20	2073,64	695,25	9646,10	2840,65	6805,45	1,21	
Butas Nr. 10	30,56	6712,47	2073,64	678,60	9464,70	2788,64	6676,06	1,21	
Butas Nr. 11	30,49	6697,09	2073,64	677,04	9447,78	2783,79	6663,99	1,21	
Butas Nr. 12	31,77	6978,24	2073,64	705,47	9757,35	2872,55	6884,80	1,20	
Butas Nr. 13	20,3	4458,87	2073,64	450,77	6983,28	2077,19	4906,09	1,34	
Butas Nr. 14	26,22	5759,19	2073,64	582,23	8415,06	2487,70	5927,36	1,25	
Butas Nr. 15	31,86	6998,01	2073,64	707,46	9779,12	2878,79	6900,33	1,20	
Butas Nr. 16	31,58	6936,51	3140,10	701,25	10777,86	3179,31	7598,55	1,33	
Butas Nr. 17	30,67	6736,63	2073,64	681,04	9491,31	2796,27	6695,04	1,21	
Butas Nr. 18	31,91	7008,99	3140,10	708,58	10857,67	3202,19	7655,48	1,33	
Butas Nr. 19	20,67	4540,14	3140,10	458,99	8139,23	2422,78	5716,44	1,53	
Butas Nr. 20	26,69	5862,43	2073,64	592,66	8528,73	2520,29	6008,44	1,25	
Butas Nr. 21	31,22	6857,44	2073,64	693,25	9624,33	2834,41	6789,92	1,21	
Butas Nr. 22	31,36	6888,19	2073,64	696,36	9658,19	2844,12	6814,07	1,21	
Butas Nr. 23	30,71	6745,41	2073,64	681,93	9500,98	2799,04	6701,94	1,21	
Butas Nr. 24	31,85	6995,81	2073,64	707,24	9776,70	2878,09	6898,60	1,20	
Butas Nr. 25	20,18	4432,51	2073,64	448,11	6954,26	2068,87	4885,39	1,34	
Butas Nr. 26	26,62	5847,05	2073,64	591,11	8511,80	2515,43	5996,37	1,25	
Butas Nr. 27	30,29	6653,16	2756,79	672,60	10082,55	2974,86	7107,69	1,30	
Butas Nr. 28	31,83	6991,42	2456,95	706,80	10155,17	2991,70	7163,47	1,25	
Butas Nr. 29	46,63	10242,22	3809,23	1035,44	15086,89	4447,37	10639,52	1,27	
Butas Nr. 30	46,67	10251,01	3861,47	1036,33	15148,81	4465,82	10682,99	1,27	
Butas Nr. 31	52,78	11593,06	5558,83	1172,00	18323,90	5398,71	12925,19	1,36	
Butas Nr. 32	46,11	10128,01	5558,83	1023,89	16710,73	4936,20	11774,53	1,42	
Butas Nr. 33	27,88	6123,81	2756,79	619,09	9499,69	2807,75	6691,94	1,33	
Butas Nr. 34	35,26	7744,82	2073,64	782,96	10601,42	3114,55	7486,87	1,18	
Butas Nr. 35	34,57	7593,26	2073,64	767,64	10434,54	3066,70	7367,84	1,18	
Butas Nr. 36	46,43	10198,29	4492,37	1031,00	15721,66	4638,45	11083,21	1,32	
Butas Nr. 37	27,82	6110,63	2073,64	617,76	8802,02	2598,64	6203,38	1,24	
Butas Nr. 38	35,15	7720,65	2756,79	780,52	11257,97	3311,87	7946,10	1,25	
Butas Nr. 39	34,52	7582,28	2073,64	766,53	10422,45	3063,24	7359,21	1,18	
Butas Nr. 40	44,14	9695,30	3809,23	980,15	14484,68	4274,71	10209,96	1,28	
Butas Nr. 41	27,96	6141,38	2073,64	620,86	8835,88	2608,35	6227,53	1,24	
Butas Nr. 42	35,19	7729,44	2073,64	781,41	10584,49	3109,70	7474,79	1,18	
Butas Nr. 43	34,56	7591,06	2073,64	767,42	10432,12	3066,01	7366,11	1,18	
<b>Iš viso</b>	<b>1561,33</b>	<b>342944,24</b>	<b>120095,76</b>	<b>34670,00</b>	<b>497710,00</b>	<b>146786,00</b>	<b>350924,00</b>		

13. Didžiausios leistinos mėnesinės įmokos dydis:

13.1. mėnesinės įmokos dydis, įgyvendinant I-ąjį priemonių paketo variantą ir neįvertinant lėšų skolinimosi techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei priežiūrai vykdyti įtakos: 1,82 Eur/m<sup>2</sup>/mėn.;

13.2. mėnesinės įmokos dydis, įgyvendinant II-ąjį priemonių paketo variantą ir neįvertinant lėšų skolinimosi techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei priežiūrai vykdyti įtakos: 1,74 Eur/m<sup>2</sup>/mėn.

14. Preliminarus kredito gražinimo terminas 20/240 metais ar mėn.

15. Pridedama kitų projekto dalių rengimo techninė užduotis, kai Investicijų planas rengiamas pagal atskirą sutartį, numatant, kad šios projekto dalys bus rengiamos perkant jų rengimo paslaugas kartu su statybos rangos darbais.



**ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIŲ SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS PAGRINDIMAS**

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Matavimo vienetas	Įkainis, Eur	Darbų kiekis		Šaltinis
				I variantas	II variantas	
1	2	3	4	5	6	
1.	Energijos efektyvumą didinančios priemonės:					
1.1	Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą					
1.1.1	Sienų (taip pat cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą					
	Sienų šiltinimas (tinkuojamas fasadas)	m <sup>2</sup>	97,61	1546	773	B-18-009
	Sienų šiltinimas (vėdinamas fasadas)	m <sup>2</sup>	120,83		773	B-18-009
	Cokolio šiltinimas virš nuogrindos (aptaisant plytelėmis)		138,42		116,42	B-18-009
1.1.2	Cokolio šiltinimas virš nuogrindos (tinkuojamas)	m <sup>2</sup>	107,46	116,42		B-18-009
1.1.3	Cokolio šiltinimas žemiau nuogrindos	m <sup>2</sup>	91,76	130,37	130,37	B-18-009
	Balkonų remontas, keičiant turėklus (be stiklinimo)		137,11	161,28		B-18-009
1.2.	Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje					
1.2.1	Stogo šiltinimas keičiant esamą dangą	m <sup>2</sup>	101,14	554,05	554,05	B-18-009
	Lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymas (stogo plotui)	m <sup>2</sup>	5,95	554,05	554,05	B-18-009
1.3.	Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus	m <sup>2</sup>	170,36	78,08	78,08	B-18-009
1.4.	Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūšio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas):					
1.4.1	Laiptinės ir rūšio langų keitimas naujais	m <sup>2</sup>	170,36	51,58	51,58	B-18-009
1.4.2	Bendro naudojimo lauko durų keitimas naujomis (metalinės)	m <sup>2</sup>	335,14	5,88	13,64	B-18-009
	Bendro naudojimo lauko durų keitimas naujomis (PVC ar kt.)	m <sup>2</sup>	312,16	6,76	6,76	B-18-009
	Panduso įrengimas	m <sup>2</sup>	147,03	8,58	8,58	B-18-009
1.5.	Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą	m <sup>2</sup>				B-18-009
	Balkonų atnaujinimas įstiklinant (balkono plokštės praplatinimas ir stiklinimas)	m <sup>2</sup>	415,93		161,28	B-18-009
1.6.	Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su šilumogražos (rekuperacijos) funkcija įrengimas	Butai	109,86	48	48	B-18-009
	Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant rekuperaciją (1-2 kambarių butui)	Vnt.	2		1300	B-18-009
	Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant rekuperaciją (3 kambarių butui)	Vnt.	1		2000	B-18-009
1.7.	Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atnaujinimas (modernizavimas):					
1.7.1	šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdžių keitimas, ir (ar) vamzdžių izoliavimas, ir (ar) termostatinė ventiliacija įrengimas, ir (ar) individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas					
	Balansinių ventiliatorių ant stovų įrengimas	vnt.	252,01	21	21	B-18-009

	Šildymo sistemos magistralinių vamzdynų keitimas ir izoliavimas	m	21,67	250	250	B-18-009
	Uždaromoji armatūra	vnt.	62,26	4	4	B-18-009
	Dvivamzdės šildymo sistemos stovų įrengimas	m	22,02		720	B-18-009
	Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinė ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose					B-18-009
	termostatinė ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose	Kompl.	95,9	107	107	B-18-009
	individualios šilumos apskaitos prietaisų įrengimas	kompl.	141,32		107	B-18-009
	Radiatorių keitimas	kW	100,84		109	B-18-009
1.7.2.	karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas					B-18-009
	Karšto vandens magistralinių vamzdynų keitimas ir izoliavimas	m	28,51	120	120	B-18-009
	Karšto vandens stovų keitimas ir izoliavimas	m	45,24		390	B-18-009
1.7.4	šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas, taip pat atsinaujančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas					B-18-009
1.7.4.1	Šilumos punkto modernizavimas	kW	40,94	380	380	B-18-009
2.	Kitos priemonės:					
2.1.	Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų atnaujinimas ar keitimas					
2.1.1	Šalto vandens sistemos atnaujinimas					B-18-009
	Šalto vandens magistralinių vamzdynų keitimas ir izoliavimas	m	30,2	90	90	B-18-009
	Šalto vandens stovų keitimas	m	48,19	200	200	B-18-009
2.1.2	Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas					B-18-009
	Buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas	m	43,74	50	85	B-18-009
	Buitinio nuotakyno stovų keitimas	m	29,72	200	200	B-18-009
2.2	Bendrojo naudojimo laiptinių paprastasis remontas					B-18-009
	Sienų dažymas	m <sup>2</sup>	9,89		735	B-18-009
	Lubų daymas	m <sup>2</sup>	11,99		210,00	B-18-009
	Grindys	m <sup>2</sup>	9,98		251,00	B-18-009
	Turėklai	m <sup>2</sup>	5,91		60	B-18-009

Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo (statybos darbų) kaina apskaičiuojama vadovaujantis VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras 2018-03-28 Nr. B-18-009 užregistruotomis Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijomis (pagal 2018 m. kovo mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas) taip pat rinkos kainomis ir bendrąja praktika, suderinus su užsakovu.

**PRELIMINARUS INDIVIDUALIŲ INVESTICIJŲ PASKIRSTYMAS**

1 variantas

Buto Nr.	Buto plotas	Langų ir balkono durų keitimas, EUR	Balkonų stiklinimas, EUR	Radiatorių keitimas, Eur	Termostatinų ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose, EUR	Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas (rekuperacija)	Iš viso, EUR
Butas Nr. 1	20,08	0,00	0,00	0,00	191,8		191,80
Stomatolog. K.	31,01	0,00	0,00	0,00	191,8		191,80
Butas Nr. 2	25,83	0,00	0,00	0,00	191,8		191,80
Butas Nr. 2A	34,11	0,00	0,00	0,00	191,8		191,80
Butas Nr. 3	31,46	0,00	0,00	0,00	191,8		191,80
Butas Nr. 3A	37,13	0,00	0,00	0,00	287,7		287,70
Butas Nr. 4	30,58	0,00	0,00	0,00	191,8		191,80
Butas Nr. 4A	57,51	587,74	0,00	0,00	383,6		971,34
Butas Nr. 5	30,36	0,00	0,00	0,00	191,8		191,80
Butas Nr. 5A	31,91	0,00	0,00	0,00	191,8		191,80
Butas Nr. 6	31,78	0,00	0,00	0,00	191,8		191,80
Butas Nr. 7	19,99	0,00	0,00	0,00	191,8		191,80
Butas Nr. 8	25,82	1066,45	0,00	0,00	191,8		1258,25
Butas Nr. 9	31,31	0,00	0,00	0,00	191,8		191,80
Butas Nr. 10	30,56	0,00	0,00	0,00	191,8		191,80
Butas Nr. 11	30,49	0,00	0,00	0,00	191,8		191,80
Butas Nr. 12	31,77	0,00	0,00	0,00	191,8		191,80
Butas Nr. 13	20,3	0,00	0,00	0,00	191,8		191,80
Butas Nr. 14	26,22	0,00	0,00	0,00	191,8		191,80
Butas Nr. 15	31,86	0,00	0,00	0,00	191,8		191,80
Butas Nr. 16	31,58	1066,45	0,00	0,00	191,8		1258,25
Butas Nr. 17	30,67	0,00	0,00	0,00	191,8		191,80
Butas Nr. 18	31,91	1066,45	0,00	0,00	191,8		1258,25
Butas Nr. 19	20,67	1066,45	0,00	0,00	191,8		1258,25
Butas Nr. 20	26,69	0,00	0,00	0,00	191,8		191,80
Butas Nr. 21	31,22	0,00	0,00	0,00	191,8		191,80
Butas Nr. 22	31,36	0,00	0,00	0,00	191,8		191,80
Butas Nr. 23	30,71	0,00	0,00	0,00	191,8		191,80
Butas Nr. 24	31,85	0,00	0,00	0,00	191,8		191,80
Butas Nr. 25	20,18	0,00	0,00	0,00	191,8		191,80
Butas Nr. 26	26,62	0,00	0,00	0,00	191,8		191,80
Butas Nr. 27	30,29	683,14	0,00	0,00	191,8		874,94
Butas Nr. 28	31,83	383,31	0,00	0,00	191,8		575,11
Butas Nr. 29	46,63	0,00	0,00	0,00	287,7		287,70
Butas Nr. 30	46,67	1449,76	0,00	0,00	287,7		1737,46
Butas Nr. 31	52,78	1749,60	0,00	0,00	287,7		2037,30
Butas Nr. 32	46,11	1749,60	0,00	0,00	287,7		2037,30
Butas Nr. 33	27,88	683,14	0,00	0,00	191,8		874,94
Butas Nr. 34	35,26	0,00	0,00	0,00	191,8		191,80
Butas Nr. 35	34,57	0,00	0,00	0,00	191,8		191,80
Butas Nr. 36	46,43	683,14	0,00	0,00	287,7		970,84

Butas Nr. 37	27,82	0,00	0,00	0,00	191,8		191,80
Butas Nr. 38	35,15	683,14	0,00	0,00	191,8		874,94
Butas Nr. 39	34,52	0,00	0,00	0,00	191,8		191,80
Butas Nr. 40	44,14	0,00	0,00	0,00	287,7		287,70
Butas Nr. 41	27,96	0,00	0,00	0,00	191,8		191,80
Butas Nr. 42	35,19	0,00	0,00	0,00	191,8		191,80
Butas Nr. 43	34,56	0,00	0,00	0,00	191,8		191,80
	<b>1561,33</b>	<b>12918,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10069,5</b>	<b>0</b>	<b>22987,87</b>

## PRELIMINARUS INDIVIDUALIŲ INVESTICIJŲ PASKIRSTYMAS

2 variantas

Buto Nr.	Buto plotas	Langų ir balkono durų keitimas, EUR	Balkonų stiklinimas, aptvarų sutvarkymas, EUR	Radiatorių keitimas, Eur	Individualios šilumos apskaitos sistemos/ įrenginių įrengimas, EUR	Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas (rekuperacija)	Iš viso, EUR
Butas Nr. 1	20,08	0,00	1397,52	201,68	474,44		2073,64
Stomatolog. K.	31,01	0,00	0,00	201,68	474,44		676,12
Butas Nr. 2	25,83	0,00	1397,52	201,68	474,44		2073,64
Butas Nr. 2A	34,11	0,00	0,00	201,68	474,44		676,12
Butas Nr. 3	31,46	0,00	1397,52	201,68	474,44		2073,64
Butas Nr. 3A	37,13	0,00	0,00	302,52	711,66		1014,18
Butas Nr. 4	30,58	0,00	1397,52	201,68	474,44		2073,64
Butas Nr. 4A	57,51	587,74	0,00	403,36	948,88	2000	3939,98
Butas Nr. 5	30,36	0,00	1397,52	201,68	474,44		2073,64
Butas Nr. 5A	31,91	0,00	0,00	201,68	474,44	1300	1976,12
Butas Nr. 6	31,78	0,00	1397,52	201,68	474,44		2073,64
Butas Nr. 7	19,99	0,00	1397,52	201,68	474,44	1300	3373,64
Butas Nr. 8	25,82	1066,45	1397,52	201,68	474,44		3140,10
Butas Nr. 9	31,31	0,00	1397,52	201,68	474,44		2073,64
Butas Nr. 10	30,56	0,00	1397,52	201,68	474,44		2073,64
Butas Nr. 11	30,49	0,00	1397,52	201,68	474,44		2073,64
Butas Nr. 12	31,77	0,00	1397,52	201,68	474,44		2073,64
Butas Nr. 13	20,30	0,00	1397,52	201,68	474,44		2073,64
Butas Nr. 14	26,22	0,00	1397,52	201,68	474,44		2073,64
Butas Nr. 15	31,86	0,00	1397,52	201,68	474,44		2073,64
Butas Nr. 16	31,58	1066,45	1397,52	201,68	474,44		3140,10
Butas Nr. 17	30,67	0,00	1397,52	201,68	474,44		2073,64
Butas Nr. 18	31,91	1066,45	1397,52	201,68	474,44		3140,10
Butas Nr. 19	20,67	1066,45	1397,52	201,68	474,44		3140,10
Butas Nr. 20	26,69	0,00	1397,52	201,68	474,44		2073,64
Butas Nr. 21	31,22	0,00	1397,52	201,68	474,44		2073,64
Butas Nr. 22	31,36	0,00	1397,52	201,68	474,44		2073,64
Butas Nr. 23	30,71	0,00	1397,52	201,68	474,44		2073,64
Butas Nr. 24	31,85	0,00	1397,52	201,68	474,44		2073,64
Butas Nr. 25	20,18	0,00	1397,52	201,68	474,44		2073,64

Butas Nr. 26	26,62	0,00	1397,52	201,68	474,44		2073,64
Butas Nr. 27	30,29	683,14	1397,52	201,68	474,44		2756,79
Butas Nr. 28	31,83	383,31	1397,52	201,68	474,44		2456,95
Butas Nr. 29	46,63	0,00	2795,05	302,52	711,66		3809,23
Butas Nr. 30	46,67	1449,76	1397,52	302,52	711,66		3861,47
Butas Nr. 31	52,78	1749,60	2795,05	302,52	711,66		5558,83
Butas Nr. 32	46,11	1749,60	2795,05	302,52	711,66		5558,83
Butas Nr. 33	27,88	683,14	1397,52	201,68	474,44		2756,79
Butas Nr. 34	35,26	0,00	1397,52	201,68	474,44		2073,64
Butas Nr. 35	34,57	0,00	1397,52	201,68	474,44		2073,64
Butas Nr. 36	46,43	683,14	2795,05	302,52	711,66		4492,37
Butas Nr. 37	27,82	0,00	1397,52	201,68	474,44		2073,64
Butas Nr. 38	35,15	683,14	1397,52	201,68	474,44		2756,79
Butas Nr. 39	34,52	0,00	1397,52	201,68	474,44		2073,64
Butas Nr. 40	44,14	0,00	2795,05	302,52	711,66		3809,23
Butas Nr. 41	27,96	0,00	1397,52	201,68	474,44		2073,64
Butas Nr. 42	35,19	0,00	1397,52	201,68	474,44		2073,64
Butas Nr. 43	34,56	0,00	1397,52	201,68	474,44		2073,64